

ПРОТОКОЛ I

За установяване на завършването и заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 15.12.2015.година.

Възложител : СОУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ „ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изпълнител : ДЗЗД „РЕМСТРОИ ИНВЕСТ- ДЕМО ” гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Обект : РЕМОНТ ПОКРИВ НА КОРПУС ОТ СОУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ „
гр. Велико Търново

Днес 15.12.2015. година подписаните представители на възложителя : **ВЕСЕЛИН АНГЕЛИЧЕВ** - директор , инж. **ИВАН ИВАНОВ** - инвеститорски контрол , и на изпълнителя **МЕХМЕД ЮСМЕНОВ** , след проверка на място установихме , че към 15.12.2015. година са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол приложенията към него следните натурални видове строителни работи :

№	НАИМЕНОВАНИЯ НА СМР	МЯРКА	К-ВО	ЕД.СТ-СТ	ОБЩО
1	Монтаж и демонтаж и транспорт на скеле	m2	860.00	3.87	3328.20
2	Демонтаж на хоризонтални ламаринени шапки на бордовете на всички покриви	m2	107.00	2.55	272.85
3	Изрязване и демонтаж на части от съществуващата битумна хидроизолация в местата на настъпване на новите вертикални елементи от ПК до разкриване на стоманобетонната покривна плоча	m2	10.00	1.99	19.90
4	Доставка и монтаж на място /на покрива/ на ДЪРВЕНА носеща конструкция за нов скатен покрив /включително планки, подкоси и съединителни средства/	m3	24.00	603.42	14482.08
5	Доставка и монтаж обшивка от OSB 9мм	m2	665.00	13.77	9157.05
6	Доставка и монтаж обшивка дъски на фуга	m2	665.00	12.55	8345.75
7	Импрегниране на дървена конструкция и обшивки	m2	1082.00	3.03	3278.46
8	Доставка и монтаж контралетвена обшивка	m2	665.00	3.15	2094.75
9	Доставка и монтаж PP паропропусклива покривна мембрана	m2	665.00	3.03	2014.95
10	Доставка и монтаж покривно покритие по детайл тип SRP ND CLICK 25/PE	m2	665.00	35.53	23627.45
11	Доставка и монтаж елементи от поцинкована ламарина с полимерно покритие по била, май и улами	m	56.00	15.14	847.84

12	Доставка и монтаж елементи за снегозадържане	m	85.00	16.86	1433.10
13	Направа надзиди от YTONG d=25cm.	m3	6.40	229.16	1466.62
14	Шпакловка по надзиди с фасадна шпакловъчна смес на циментова основа	m2	63.00	6.31	397.53
15	Боядисване надзиди с фасадна цветна силиконова боя вкл.грундиране	m2	63.00	7.01	0.00
16	Доставка и монтаж ламаринени обшивки от поцинкована ламарина с полимерно покритие	m2	36.00	25.15	905.40
17	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина с полимерно покритие /фасонни профили, свързващи и крепежни елементи/	m	107.00	18.1	1936.70
18	Доставка и монтаж на вод тръби от поцинкована ламарина с полимерно покритие /фасонни профили, свързващи и крепежни елементи/	m	96.00	19.39	1861.44
19	Доставка и монтаж мълниезащита по проект	бр	1.00	4052.92	4052.92
20	Натоварване и извозване на отпадъци	m3	22.00	14.96	329.12
ОБЩО:					79852.11
ДДС 20 %:					15970.42
ВСИЧКО					95822.54

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
 / ВЕСЕЛИН АНГЕЛИЧЕВ /
 Директор на СОУ „ Вл. КОМАРОВ „

ИЗПЪЛНИТЕЛ :
 / МЕХМЕД ЮСМЕНОВ /
 ДЗЗД „ Ремстрой Инвест - Демо

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ :
 / инж.ИВАН ИВАНОВ /
 Главен Експерт - ТИ

ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА									
РЕМОНТ ПОКРИВ НА КОРПУС ОТ СОУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" - гр. В. ТЪРНОВО									
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	ДЪЛЖИНА	ШИРОЧИНА	ВИСОЧИНА	БР. ПОДОБНИ	КОЕФИЦИЕНТ (наклон)	ОБЩО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Монтаж и демонтаж и транспорт на скеле	м2	165,38	1,00	5,20	1,00	1,00	860,00	
2	Демонтаж на хоризонтални ламаринени шапки на бордовете на всички покриви	м2	107,00	1,00	1,00	1,00	1,00	107,00	
3	Изрязване и демонтаж на части от съществуващата битумна хидроизолация в местата на настъпване на новите вертикални елементи от ПК до разкриване на стоманобетонната покривна плоча	м2	0,50	0,50	1,00	40,00	1,00	10,00	
4	Доставка и монтаж на място /на покрива/ на ДЪРВЕНА носеща конструкция за нов скатен покрив /включително планки, подкоси и съединителни средства/	м3	24,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24,00	
5	Доставка и монтаж обшивка от OSB 9мм	м2	39,60	15,30	1,00	1,00	1,10	665,00	
6	Доставка и монтаж обшивка дъски на фуга	м2	39,60	15,30	1,00	1,00	1,10	665,00	
7	Импрегниране на дървена конструкция и обшивки	м2						1082,60	
7,1	Дървена конструкция	м2	4,00	0,12	0,12	435,00	1,00	417,60	
7,2	Обшивки	м2	39,60	15,30	1,00	1,00	1,10	665,00	
8	Доставка и монтаж контролетвена обшивка	м2	39,60	15,30	1,00	1,00	1,00	605,88	

9	Доставка и монтаж PP паропропусклива покривна мембрана	м2	39,60	15,30	1,00	1,00	1,00	605,88
10	Доставка и монтаж покривно покритие по детайл тип SRP ND CLICK 25/PE	м2	39,60	15,30	1,00	1,00	1,00	605,88
11	Доставка и монтаж елементи от поцинкована ламарина с полимерно покритие по била, май и улаи	м	56,00	1,00	1,00	1,00	1,00	56,00
12	Доставка и монтаж елементи за снегозадържане	м	85,00	1,00	1,00	1,00	1,00	85,00
13	Направа надзиди от YTONG d=25cm.	м3	64,00	0,10	1,00	1,00	1,00	6,40
14	Шлакловка по надзиди с фасадна шпакловъчна смес на циментова основа	м2	15,30	1,00	2,10	2,00	1,00	64,26
15	Боядисване надзиди с фасадна цветна силиконова боя вкл.грундиране	м2	15,30	1,00	2,10	2,00	1,00	64,26
16	Доставка и монтаж ламаринени обшивки от поцинкована ламарина с полимерно покритие	м2	39,60	15,30	0,33	2,00	1,00	36,23
17	Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина с полимерно покритие /фасонни профили, свързващи и крепежни елементи/	м	107,00	1,00	1,00	1,00	1,00	107,00
18	Доставка и монтаж на вод тръби от поцинкована ламарина с полимерно покритие /фасонни профили, свързващи и крепежни елементи/	м	13,80	1,00	1,00	7,00	1,00	96,60
19	Доставка и монтаж мълниезащита по проект	бр.						1,00
20	Натоварване и извозване на отпадъци	м3						22,00

Инвеститорски контрол:.....
инж. И. Иванов

Изпълнител:.....
М. Юсменов- ДЗД "РЕМСТРОЙ ИНВЕСТ-ДЕМО"



ФАКТУРА

0000000012

Дата на издаване

18.03.2015г.

ИЗВЕСТИЕ

към ф-ра № и дата

☐ ДЕБИТНО☐ КРЕДИТНО

Invoice №

ДОСТАВЧИК

ПОЛУЧАТЕЛ

ДЗЗД РЕМСТРОЙ ИНВЕСТ-ДЕМО

гр. Велико Търново, ул. "Черноризец Храбър" 20

Ид. № 176668687; ДДС № BG 176668687

М.О.Л.: Мехмед Юсменов

Банка СМБАТК BIC

IBAN BG07Bvib38884039187900

Име СОУ Владимир Комарев
 Адрес Велико Търново
 ул. Бх.а Бомба № 9
 Ид. № 00012672 ДДС № 000126725
 VAT №
 М.О.Л.: Веселин Ангелчев

№	ВИД СТОКА ИЛИ УСЛУГА	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	ОТСТЪПКА	СТОЙНОСТ
1	Организаторско плащане по					
2	договор за Ремонт покрив на					
3	корпуса в СОУ "В. Комарев"					
4	гр. Велико Търново					79 852,11
5	спазване Авария					40 146,87
6						
7						
8						
9						
Сум. за плащане с думи						Данъчна основа
седемдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и осем лева						39 705,24
Основание за ☐ нулева ставка ☐ неначисляване на ДДС		Съставил / име и фамилия /		Данъчна ставка	Размер на данъка	
		М. Ангелчев		20 %	7 941,05	
ДАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ / ДАТА НА ПЛАЩАНЕ/		Получил / име и фамилия /		Сума за плащане	47 646,29	
18.03.2015г.		В. Ангелчев				
Обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство		Пълном. №		Начин на плащане:		
				☐ в брой ☒ по сметка		

18.03.2015г.